№ п/п	Наименование объекта	Требуемый ремонт	Диаметры труб																Сметн. ст-ить млн р	Срок -- испол	При-меча-ние
			25	32	40	50	70	80	100	125	150	200	250	300	400	L,м	P,тн	Y,м2 м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ЦТП №29,кот.Слободская,лесхоза,Горького.Напруговская (Х поселок)																					
12	Т/с от ТК до д.№51,53 ул. Горького (т/с бесканальная, в ППУ изоляции)	Замена теплотрассы L трассы=80,0м (ППУ) 3-х трубная			80	160										**240**			**0,452991**	**июль**	
	То же	Замена задвижек				6															
13	Т/с от ТК до д.№5 ул. Пролетарский проезд (т/с бесканальная)	Замена теплотрассы L трассы=20,0м 4-х трубная														**80**			**0,423287**	**август**	
		Труба Изопрофлекс А ПЭ-Х Р 1,0 Мпа 90/125							**60**												
		Труба Изопрофлекс 63/110					**20**												425 551,19		
ЦТП №12 (5-й микрорайон)																					
14	Т/сеть от ТК-5089 до ввода в здание школы №2(т/сеть бесканальная в ППУ изоляции)	Замена теплотрассы Lтрассы =150 м 4-х трубная			100 ~~150~~	100 ~~150~~	200 ~~300~~									**600**			**1,224251**	**июль**	
	То же	Замена шаровых кранов				2		2													
ЦТП №10,11,15(Центральный микрорайон);ЦТП№21 (п.Майданово)																					
15	Т/сеть от ТК ул.Красная до гимназии №1(т/сеть бесканальная в ППУ изоляции)	Замена трубопроводов отопления Lтрассы =70,0 м 2-х трубная						140											**0,274272**	**июнь**	
	То же	Замена задвижек						4													
16	Т/сеть от ТК у ЦТП№10 до ТК на ул. Красная(т/сеть в канале в ППУ изоляции)	Замена трубопроводов отопления Lтрассы =132,0 м 2-х трубная										264							**1,279864**	**июнь**	
	То же	Замена задвижек										2									
17	Т/сеть от ТК у ЦТП№10 до ЦТП-10(т/сеть в канале в ППУ изоляции)	Замена трубопроводов отопления Lтрассы =8,0 м 2-х трубная											16						**0,259364**	**июнь**	
	То же	Замена задвижек											2								